

# **Финансовая отчётность Проекта и Заключение независимого аудитора**

**Исламский Банк Развития**

**Кредит № KGZ-1019**

**Саудовский Фонд Развития**

**Кредит № 757/7**

**Кувейтский Фонд Арабского Экономического  
Развития**

**Кредит № 1054**

**Фонд международного развития ОПЕК**

**Кредит № 13204P**

**Проект: Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой  
автодороги участок Корумду-Балбай Баатыр, км 104-  
184,5**

**31 декабря 2022 года**



# Содержание

Заключение независимого аудитора	3
Отчёт об источниках и использовании средств Проекта	6
Отчёт по специальному долларовому счету ГРП ИБР	7
Отчёт по транзитному сомовому счету ГРП ИБР	8
Отчёт по бюджетным средствам Государственного финансирования	9
Отчёт о снятии средств согласно заявкам	10
Примечания к финансовой отчётности Проекта	11

# Заключение независимого аудитора

ОсОО Грант Торнтон  
Кыргызская Республика,  
г. Бишкек 720001  
ул. Токтогула 125/1

T + 996 312 97 94 90

Grant Thornton LLC  
125/1 Toktogula str.  
720001 Bishkek, Kyrgyz Republic

T + 996 312 97 94 90

[www.grantthornton.kg](http://www.grantthornton.kg)

Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

## *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности "Проекта реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги участок Корумду-Балбай Баатыр, км 104-184,5" (далее - "Проект"), финансируемого Кредитным Соглашением № KGZ-1019, подписанным между Кыргызской Республикой и Исламским Банком Развития (далее - "ИБР") Кредитным Соглашением № 757/7, подписанным между Кыргызской Республикой и Саудовским Фондом Развития (далее - "СФР"), Кредитным соглашением № 1054, подписанным между Кыргызской Республикой и Кувейтским Фондом Арабского Экономического Развития (далее - "КФАЭР") и Кредитным соглашением № 13204P, подписанным между Кыргызской Республикой и Фонд международного развития ОПЕК (далее - «ОПЕК»), которая включает отчёт об источниках и использовании средств Проекта, отчёт по специальному долларовому счету Группы Реализации Проектов Исламского банка развития Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (далее - "ГРП ИБР"), отчёт по специальному сомовому счету ГРП ИБР, и отчёт по бюджетным средствам Государственного финансирования на 31 декабря 2022 года, и за год, закончившийся на указанную дату и отчёт о снятии средств согласно заявкам за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, в том числе кумулятивно с начала реализации проекта, и прочие пояснительные материалы, включая данные о расходах и данные по сверке специального счета.

По нашему мнению, финансовая отчётность Проекта отражает достоверно во всех существенных аспектах: остаток денежных средств "Проекта реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги участок Корумду-Балбай Баатыр, км 104-184,5" на 31 декабря 2022 года, а также полученные и оплаченные денежные средства за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учёта государственного сектора (далее - МСБУГС) "Ведение учёта по кассовому методу", опубликованными Комитетом по Государственному Сектору Международной Федерации Бухгалтеров, требованиями ИБР, условиями Кредитных соглашений № KGZ-1019, №757/7, №1054 и № 13204P.

ГРП ИБР использовала все средства Кредита, выделенные ИБР, СФР, КФАЭР, ОПЕК, а также государственного финансирования только для целей Проекта, так как было согласованно между ИБР, СФР, КФАЭР, ОПЕК и Правительством Кыргызской Республики в соответствии с Кредитными соглашениями № KGZ-1019, №757/7, №1054 и № 13204P.

Средства Кредита не были использованы для прочих целей, и Проект реализовывался в соответствии со всеми финансовыми обязательствами по Кредитным соглашениям № KGZ-1019, №757/7, №1054 и № 13204P за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

В дополнении:

(i) (а) Относительно отчёта о снятии средств согласно заявкам, были представлены адекватные подтверждающие документации для того, чтобы обосновать заявки для покрытия расходов; а также (б)



расходы приемлемые для финансирования в рамках Кредитных соглашений № KGZ -1019, № 757/7, № 1054 и № 13204P.

(ii) (a) В специальных счетах приведены достоверные и объективные представления о собранных поступлениях и произведённых выплатах за год, закончившийся 31 декабря 2022 года и (б) данные поступления и платежи обосновывают пополнение специального счета за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.

#### *Важные обстоятельства*

Мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в примечании 2 к финансовой отчётности Проекта, в котором описаны принципы бухгалтерского учёта. Финансовая отчётность Проекта подготовлена с целью выполнения ГРП ИБР требований ИБР, СФР и КФАЭР, ОПЕК. Таким образом, данная финансовая отчётность Проекта может быть непригодна для любых других целей. Мы не выражаем мнения с оговоркой в связи с этим вопросом.

#### *Основание для выражения мнения*

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности Проекта». Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### *Ответственность руководства аудируемого лица за финансовую отчётность Проекта*

Руководство ГРП ИБР несёт ответственность за подготовку и справедливое представление указанной финансовой отчётности Проекта в соответствии с МСБУГС "Ведение учёта по кассовому методу", опубликованными Комитетом по Государственному Сектору Международной Федерации Бухгалтеров, требованиями ИБР, условиями Кредитных Соглашений № KGZ-1019, №757/7, №1054 и № 13204P и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчётности Проекта, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### *Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности Проекта*

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчётность Проекта не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведённый в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не

обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искажённое представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих конкретным обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ГРП ИБР;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учётной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ГРП ИБР;
- проводим оценку представления финансовой отчётности Проекта в целом, её структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчётность Проекта лежащие в её основе операции и события так, чтобы было обеспечено достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ГРП ИБР, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объёме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые аудитор выявляет в процессе аудита.

Армен Ванян  
Директор/Партнер  
Квалификационный сертификат аудитора  
Серия А №0264 от 11 июля 2016 года

4 сентября 2023 года  
Бишкек

ОсОО Грант Торнтон  
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности Серия А №0067  
Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком  
при Правительстве Кыргызской Республики, 3 мая 2013 года





На 31 декабря 2022г. и за год, закончившийся 31 декабря 2022г.

# Отчёт об источниках и использовании средств Проекта

в долларах США

прим	Фактически		Бюджет		Разница		Разница
	За год, закончившийся 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2022г.	За год, закончившийся 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2022г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2021г.	
5	33,000		-				
Денежные средства на начало отчётного периода	33,000						
Плюс:							
Финансирование							
Кредит ИБР	136,000	169,000	33,000	33,000			
Кредит СФР	-	-	-	-			
Кредит КФАЭР	182,910	182,910	-	-			
Кредит ОПЕК	-	-	-	-			
Государственное финансирование	33,346	33,346	-	-			
Итого финансирование	352,256	385,256	33,000	33,000			
Проекта							

Минус:

Использование средств

5.1	149,043	149,043	136,000	186,000	(13,043)	36,957	50,000	50,000
5.2	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	182,910	182,910	183,000	183,000	90	90	-	-
5.4	182,910	182,910	183,000	183,000	90	90	-	-
5.5	33,346	33,346	33,200	33,200	(146)	(146)	-	-
Итого расходы Проекта	365,299	365,299	352,200	402,200	(13,099)	36,901	50,000	50,000

Денежные средства на конец отчётного периода

19,957

Финансовая отчетность Проекта утверждена 4 сентября 2023г.

Эсенбеков

И. о. Руководитель ГРП КСР

Абрахманова Ж.

Финансовый менеджер

Эшполот уулу К.

Специалист по выплатам



# Отчёт по специальному долларовому счету ГРП ИБР

Кредит № KGZ-1019

На 31 декабря 2022г., и за год закончившийся на указанную дату

В долларах США

Номер счета: 129900.422.00065.40

Наименование банка: ОАО "РСК Банк"

	2022г.	2021г.
Остаток на начало отчётного периода	33,000	-
Пополнение:		
Финансирование от ИБР	135,936	33,000
Выбытие		
Перевод на транзитный счет ГРП ИБР в сомах	(94,648)	-
Покрытие расходов	(54,331)	-
	(148,979)	-
Остаток на конец отчётного периода	19,957	33,000

Остаток на конец отчётного периода

Финансовый отчет по специальному долларовому счету утвержден 4 сентября 2023г.

Эсенбек

И. о. Руководитель ГРП ИБР

Абдрахманова Ж.

Финансовый менеджер

Эшполот уулу К.

Специалист по выплатам

Прилагаемые приложения №№ страниц с 11 по 21 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности специального назначения Проекта.

# Отчёт по транзитному сомовому счету ГРП ИБР

Кредит № KGZ-1019

На 31 декабря 2022г., и за год закончившийся на указанную дату

В долларах США

Номер счета: 129900.422.00062.37

Наименование банка: ОАО "РСК Банк"

	2022г.	2021г.
Остаток на начало отчетного периода	-	-
Пополнение:		
Перевод со специального счета ГРП ИБР в долларах США	94,648	-
Итого:	94,648	-
Выбытие:		
Сумма приемлемых расходов	(94,648)	-
Итого:	(94,648)	-
	-	-

Остаток на конец отчетного периода



Финансовый отчет по проекту утверждена 4 сентября 2022г.

Абрахманова Ж.

Финансовый менеджер

Эшполот уулу К.

Специалист по выплатам

Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 21 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности специального назначения Проекта.



# Отчёт по бюджетным средствам Государственного финансирования

Вклад КР (софинансирование)

На 31 декабря 2022г., и за год закончившийся на указанную дату  
В долларах США

	2022г.	2021г.
Остаток на начало отчётного периода	-	-
Пополнение:		
Государственное финансирование компонентов проекта	30,225	-
Государственное финансирование налоговой части	3,121	-
Итого:	33,346	-
Расходование:		
Сумма приемлемых расходов по проекту	(30,225)	-
Сумма приемлемых расходов по налоговой части	(3,121)	-
Итого:	(33,346)	-

Остаток на конец отчётного периода

Финансовая отчётность Проекта утверждена 4 сентября 2023г.

Эсенбеков

И. о. Руководитель ЦРГ



Абрахманова Ж.  
Финансовый менеджер



Эшполот уулу К.  
Специалист по выплатам



Прилагаемые приложения в границах с 11 по 21 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности специального назначения Проекта.

# Отчёт о снятии средств согласно заявкам

Кредит № KGZ-1019, №757/7 и №1054, № 13204P  
За период с 06 декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года  
в долларах США

Источник выплат	Дата выплат	№ заявки	Сумма
Поступления от ИБР	29.12.2021	WA 1	33,000
Поступления от ИБР	06.06.2022	WA 2	41,130
Прямой платеж КФАЭР	09.11.2022	WA 1	141,888
Прямой платеж КФАЭР	30.11.2022	WA 2	41,022
Поступления от ИБР	09.12.2022	WA 3	94,870
Итого			351,910

Финансовая отчётность специального назначения Проекта утверждена 4 сентября 2023г.

Эсенбеков Т.  
И. о. Руководителя ГРП ИБР

Абдрахманова Ж.  
Финансовый менеджер

Эшполот уулу К.  
Специалист по выплатам

Прилагаемые приложения на страницах с 11 по 21 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности специального назначения Проекта.



# Примечания к финансовой отчётности Проекта

## 1 Основная деятельность

“Проект реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги участок Корумду-Балбай Баатыр, км 104-184,5” (далее “Проект”), осуществляется в соответствии с (а) Кредитным Соглашением № KGZ-1019, подписанным между Кыргызской Республикой и Исламским Банком Развития 3 февраля 2021 года, и вступившим в силу с 11 октября 2021 года, (б) Кредитным соглашением № 757/7, подписанным между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом Саудовским Фондом Развития 16 декабря 2019 года, и вступившим в силу 28 марта 2023 года, Кредитным соглашением № 1054, подписанным между Кыргызской Республикой и Кувейтским Фондом Арабского Экономического Развития 12 июля 2021 года, и вступившим в силу 25 мая 2022 года, и Кредитным соглашением № 13204P, подписанным между Кыргызской Республикой и Фонд международного развития ОПЕК 15 марта 2021 года, и вступившим в силу 02 июня 2022 года.

Иссык-Кульская кольцевая автодорога – автодорога международного значения протяженностью 442 км, огибающая озеро Иссык-Куль, находящееся на севере-востоке страны, которая является туристической жемчужиной Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика решила осуществить Проект реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги участок Корумду-Балбай Баатыр, км 104-184,5, протяженностью 80,5 км (от с. Корумду до с. Балбай-Баатыр).

В целях реализации проекта Кыргызская Республика с Министерством транспорта и коммуникаций в качестве Исполнительного агентства, получило кредитное финансирование от Исламского Банка Развития, Саудовского Фонда Развития, Кувейтского Фонда Арабского Экономического Развития и Фонд международного развития ОПЕК.

Проект является частью долго- и среднесрочной стратегии Правительства Кыргызской Республики (далее - “Проект”) по развитию эффективного, экономически и финансового жизнеспособного транспортного сектора, которая концентрируется на реконструкции и реабилитации сети дорог, достигших уровня разрушения и требующих структурного улучшения. Ключевой целью Проекта является реконструкция и улучшение Иссык-Кульской кольцевой автодороги, участок 104-184,5 км, протяженностью 80,5 км.

Данный Проект включает следующие компоненты: (а) Гражданские работы, (б) Консультационные услуги, (в) Содержание Отдела по управлению проектом и (г) Финансовый аудит, (д) Пункты весового контроля и содержание автодороги, (е) Содержание о защите автодорог.

Гражданские работы будут нацелены на основные дорожно-строительные работы (в т. ч. дренажные работы, работы по устройству искусственных сооружений, работы по дорожной разметки и т.д.), компоненты дорожной безопасности (согласно рекомендациям аудита дорожной безопасности), а также меры по смягчению воздействия на окружающую среду (согласно рекомендациям Плана по управлению окружающей и социальной средой).

Консультационные услуги включают в себя обзор проекта, подготовку тендерных документов и надзор за выполнением проекта.

Согласно Кредитным соглашениям следующие категории допустимых расходов могут покрываться из средств финансирования ИБР, СФР, КФАЭР, ОПЕК,:

По кредиту № KGZ-1019

п/п	Наименование	Сумма кредита в Исламских динарах	Эквивалент суммы в долларах США	Основа для снятия со счета займа
1	Гражданские работы (дорожно-строительные работы)	-	16,100,000	14.6%



2	Консультационные услуги (надзор)	-	-	-
3	Отдел управления проектом	-	500,000	100%
4	Финансовый аудит	-	50,000	100%
5	Содержание о защите автодорог	-	1,500,000	83.3%
6	Непредвиденные расходы	-	1,800,000	15.7%
Итого		-	19,950,000	

По кредиту № 757/7

п/п	Наименование	Сумма кредита в Саудовский риял	Эквивалент суммы в долларах США	Основа для снятия со счета займа
1	Гражданские работы (дорожно-строительные работы)	-	29,700,000	27%
2	Консультационные услуги (надзор)	-	2,000,000	50%
3	Непредвиденные расходы	-	3,300,000	-
Итого		-	35,000,000	

По кредиту № 1054

п/п	Наименование	Сумма кредита в Кувейтских динарах	Эквивалент суммы в долларах США	Основа для снятия со счета займа
1	Гражданские работы (дорожно-строительные работы)	-	24,735,000	23%
2	Консультационные услуги (надзор)	-	2,040,000	50%
3	Содержание о защите автодорог	-	340,000	100%
4	Непредвиденные расходы	-	1,785,000	-
Итого		-	28,900,000	

По кредиту № 13204P

п/п	Наименование	Сумма кредита в доллар США	Эквивалент суммы в долларах США	Основа для снятия со счета займа
1	Гражданские работы (дорожно-строительные работы)	9,000,000	9,000,000	8,18%
2	Непредвиденные расходы	1,000,000	1,000,000	
Итого		10,000,000	10,000,000	

За счёт средств со-финансирования Правительства Кыргызской Республики:

п/п	Наименование	Распределение суммы в долларах США
1	Гражданские работы (дорожно-строительные работы)	11,700,000
2	Непредвиденные расходы	1,100,000
Итого		12,800,000

Оперативным управлением и реализацией Проекта занимается Группа Инвестиционных Проектов Исламского Банка Развития Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (МТиК КР), созданная Приказом МТиД КР №415 от 28 декабря 2017 года.

Количество сотрудников ГРП ИБР МТиК КР задействованных в Проекте по состоянию на 31 декабря 2022г. составило 5 человек (на 31 декабря 2021г.: 5 человек).

## 2 Принципы учётной политики

### 2.1 Основы представления отчётности

Финансовая отчётность Проекта была подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Бухгалтерского Учёта Государственного Сектора (далее "МСБУГС") "Ведение учёта по кассовому методу", опубликованными Комитетом по Государственному Сектору Международной Федерации Бухгалтеров, требованиями ИБР, условиями Кредитного Соглашения № KGZ-1019, №757/7 и №1054, №13204Р. Данная финансовая отчётность Проекта отражает данные за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, а также за период с начала 2021 года по 31 декабря 2022 года. Кассовый метод бухгалтерского учёта признает операции и события только тогда, когда денежные средства получены или выплачены субъектом.

### 2.2 Финансирование

Процедура финансирования состоит из трёх основных типов, которые представлены как:

- Процедура прямых платежей – ИБР, СФР и КФАЭР, ОПЕК по заявке Заёмщика, платит напрямую указанному бенефициару;
- Процедура возмещения – ИБР платит на счёт Заёмщика, для покрытия правомочных расходов, которые были понесены и оплачены самим проектом за счёт бюджетных ассигнований или из собственных ресурсов;
- Процедура финансирования текущих расходов – ИБР производит авансовую выплату со счета кредита на специальный счёт ГРП ИБР, образуя счёт текущих расходов, который используется исключительно для финансирования доли правомочных расходов ИБР.

Финансирование путём прямых платежей и выдачи гарантий признается при утверждении сделки со стороны ИБР, СФР и КФАЭР, ОПЕК. Расходы признаются по кассовому методу в момент фактической выплаты денежных средств.

### 2.3 Валюта операций и валюта отчётности

Национальной валютой Кыргызской Республики является сом. Данная финансовая отчётность Проекта выражена в долларах США (валюта отчётности).

Транзакции, осуществлённые ГРП ИБР, деноминированные в сомах, переводятся в доллары США по курсу обмена обслуживающего банка на дату совершения операции конвертации валюты - по курсу последней конвертации.

Поступления Государственного финансирования в сомах, переводятся в доллары США по курсу Национального Банка Кыргызской Республики ("НБКР") на день поступления. Для транзакций по расходам из средств Государственного финансирования применяется официальный обменный курс НБКР на дату совершения оплаты.

Остатки средств, на расчётном счёте, деноминированные в национальной валюте, переводятся в доллары США по официальному курсу НБКР на дату финансовой отчётности. Официальные обменные курсы валюты на отчётные даты представлены в следующей таблице:

Отчётная дата	Курс НБКР
31 декабря 2021г.	84.7586
31 декабря 2022г.	85.6800

### 3 Денежные средства

В рамках Проекта были открыты банковские счета в ОАО "РСК Банк" в сомах и в долларах США.

В следующей таблице представлены остатки денежных средств:

	На 31 декабря 2022г.	
	в долларах США	в сом
Специальный счёт в долларах США	19,957	1,709,941
Транзитный счёт в сомах	0.21	17.68
	19,957	1,709,958

  

	На 31 декабря 2021г.	
	в долларах США	в сом
Специальный счёт в долларах США	33,000	2,797,034
Транзитный счёт в сомах	-	-
	33,000	2,797,034

### 4 Финансирование Исламским Банком Развития, Саудовским Фондом Развития и Кувейтским Фондом Арабского Экономического Развития

#### 4.1 Кредит № KGZ-1019

в долларах США	За год, закончившийся 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2022г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2021г.
Финансирование	136,000	169,000	33,000	33,000
Прямые платежи	-	-	-	-
	136,000	169,000	33,000	33,000

Финансирование средств ИБР по представленным заявкам:

в долларах США	За год, закончившийся 31 декабря 2022г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021г.
Заявки (поступление)		
WA 2	41,130	WA 1 33,000
WA 3	94,870	
	136,000	33,000

#### 4.2 Кредит № 757/7 №1054

в долларах США	За год, закончившийся 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2022г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2021г.
Прямые платежи	182,910	182,910	-	-



	182,910	182,910	-	-
Финансирование средств КФАЭР по представленным заявкам: в долларах США				
		За год, закончившийся 31 декабря 2022г.	За год, закончившийся 31 декабря 2021г.	
<b>Заявки на прямые платежи</b>				
WA 1		141,888		
WA 2		41,022		
		<u>182,910</u>		

### 4.3 Прочие поступления

У ГРП ИБР также имеются процентный счёт и тендерный счёт, которые привязаны к данному проекту. Прочие поступления на тендерный счёт представляют из себя взносы от участников тендеров для покупки тендерной документации и другие поступления, а поступления на процентный счёт представляют собой начисленных процентов. По завершению проекта данные денежные средства остаются в ведомстве казначейства КР, потому не отражаются отдельной статьёй в финансовых отчётах Проекта как прочие поступления.

## 5 Расходы по категориям

### 5.1 Из средств кредита № KGZ-1019

	Фактически		Бюджет		Разница		Фактически		Бюджет		Разница	
	За 2022 год	На 31 декабря 2022г.	За 2022 год	На 31 декабря 2022г.	За 2022 год	На 31 декабря 2022г.	За 2021 год	На 31 декабря 2021г.	За 2021 год	На 31 декабря 2021г.	За 2021 год	На 31 декабря 2021г.
Отдел управления проектом	149,043	149,043	136,000	186,000	(13,043)	36,957	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000
Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>149,043</b>	<b>149,043</b>	<b>136,000</b>	<b>186,000</b>	<b>(13,043)</b>	<b>36,957</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>

Распределение текущих расходов по управлению проектами представлено в следующей таблице:

в долларах США	За год, Закончившийся		За год, Закончившийся	
	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Вознаграждение сотрудникам	89,552	89,552	-	-
Приобретение транспортного средства	54,331	54,331	-	-
Коммунальные услуги	2,420	2,420	-	-
Техобслуживание авто	1,049	1,049	-	-
Программное обеспечение	754	754	-	-
ГСМ	417	417	-	-
Интернет и связь	242	242	-	-
Информационные услуги	76	76	-	-
Комиссия банка и прочие расходы	70	70	-	-
Командировочные расходы	67	67	-	-
Канцелярские товары	65	65	-	-
Командировочные	-	-	-	-
Расходы на услуги почты	-	-	-	-
	149,043	149,043	-	-



## 5.2 Из средств кредита № 757/7 и №13204Р

в долларах США	Фактически		Бюджет		Разница		Фактически		Бюджет		Разница	
	За 2022 год	На 31 декабря 2022г.	За 2022 год	На 31 декабря 2022г.	За 2022 год	На 31 декабря 2022г.	За 2021 год	На 31 декабря 2021г.	За 2021 год	На 31 декабря 2021г.	За 2021 год	На 31 декабря 2021г.
Консультационные услуги (надзор) КФАЭР	182,910	182,910	183,000	183,000	90	90	-	-	-	-	-	-
СФР	-	-	183,000	183,000	183,000	183,000	-	-	-	-	-	-
Непредвиденные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	182,910	182,910	366,000	366,000	183,090	183,090	-	-	-	-	-	-

### 5.3 Из средств государственного финансирования ПКР

в долларах США	Фактически		Бюджет		Разница		Фактически		Бюджет		Разница	
	За 2022 год	На 31 декабря 2022г.	За 2022 год	На 31 декабря 2022г.	За 2022 год	На 31 декабря 2022г.	За 2021 год	На 31 декабря 2021г.	За 2021 год	На 31 декабря 2021г.	За 2021 год	На 31 декабря 2021г.
<b>Со-финансирование согласно кредитному договору:</b>												
Гражданские работы												
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непредвиденные расходы												
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>*включая НДС 12%</i>												
Консультационные услуги	3,121	3,121	33,200	33,200	30,079	30,079	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения сотрудников	15,246	15,246	-	-	(15,246)	(15,246)	-	-	-	-	-	-
Покупка ОС	14,669	14,669	-	-	(14,669)	(14,669)	-	-	-	-	-	-
Коммунальные и прочие услуги	309	309	-	-	(309)	(309)	-	-	-	-	-	-
Итого	33,346	33,346	33,200	33,200	(146)	(146)	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>33,346</b>	<b>33,346</b>	<b>33,200</b>	<b>33,200</b>	<b>(146)</b>	<b>(146)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 6 Ведомость баланса проекта

в долларах США	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
<i>Текущие активы</i>		
Остатки денежных средств на счетах в банке:		
Специальный счёт	19,957	33,000
Транзитный счет	-	-
	<u>19,957</u>	<u>33,000</u>
<i>Внеоборотные активы</i>		
Расходы ИБР по проекту	149,043	-
Расходы СФР и КФАЭР, ОПЕК по проекту	182,910	-
Расходы государственного со-финансирования по проекту	33,346	-
Остаток дебиторской задолженности	-	-
	<u>365,299</u>	<u>-</u>
<b>Итого активов</b>	<b><u>385,256</u></b>	<b><u>33,000</u></b>
<i>Чистые активы и обязательства</i>		
<i>Чистые активы финансируемые за счёт:</i>		
Исламского Банка Развития	169,000	33,000
СФР и КФАЭР, ОПЕК	182,910	-
Государственного со-финансирования	33,346	-
<b>Итого чистые активы</b>	<b><u>385,256</u></b>	<b><u>33,000</u></b>

## 7 Реализация Проекта в рамках Кредитного Соглашения

Кредит № KGZ-1019

Категории	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Гражданские работы	0.0%	0.0%
Отдел управления проектом	29.8%	0.0%
Финансовый аудит	0.0%	0.0%
Непредвиденные расходы	0.0%	0.0%
<b>Реализация проекта от общей суммы финансирования</b>	<b><u>0.0%</u></b>	<b><u>0.0%</u></b>



Кредит №757/7 и №1054

Категории	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Гражданские работы	0.0%	0.0%
Консультационные услуги	9.0%	0.0%
<b>Реализация проекта от общей суммы финансирования</b>	<b>0.6%</b>	<b>0.0%</b>

Кредит № 13204P

Категории	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Гражданские работы	0.0%	0.0%
Непредвиденные расходы	0.0%	0.0%
<b>Реализация проекта от общей суммы финансирования</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>